

**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
NƯỚC SẠCH THÁNG 05 NĂM 2026**

- Nơi lấy mẫu : Các trạm Cấp Nước KCN Vĩnh Lộc
- Đơn vị kiểm mẫu: Công ty TNHH TENTAMUS VIỆT NAM
- Ngày lấy mẫu : 29/05/2026

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	QCVN 01-1 :2024/BYT	Kết quả				
				Trạm VL1	Trạm VL3	Trạm CNTT	Nước cấp giữa mạng	Nước cấp cuối mạng
1.	pH	-	6,0-8,5	6,90	6,83	6,80	6,78	6,85
2.	Độ đục	NTU	2	0,8	0,7	0,8	0,7	1,3
3.	Độ màu	TCU	15	Không phát hiện	Không phát hiện	Không phát hiện	Không phát hiện	Không phát hiện
4.	Cl ₂	mg/L	0,2 - 1,0	0,22	0,32	0,22	0,29	0,21
5.	Mùi vị	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
6.	Coliforms	CFU/100mL	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
7.	E.Coli	CFU/100mL	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
8.	Asen (As)	mg/L	0,01	Không phát hiện	Không phát hiện	Không phát hiện	Không phát hiện	Không phát hiện
9.	Chỉ số Kali permanganat	mg/L	2	Không phát hiện	Không phát hiện	Không phát hiện	Không phát hiện	Không phát hiện
10.	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N)	mg/L	1	Không phát hiện	Không phát hiện	Không phát hiện	Không phát hiện	Không phát hiện

Kết quả được trích từ báo cáo kết quả thử nghiệm Công ty Tentamus Việt Nam

Người lập bảng 



Lê Trần Bích Hằng



TUQ. Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thanh Trí